

OPIS ROZBIEŻNOŚCI

Dla lepszego zobrazowania zakresu robót budowlanych poniżej przedstawiamy opis rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym dla **zamierzenia inwestycyjnego w postaci** budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojazdami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Gołęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej **w ramach projektu pod nazwą:** „Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz badań nad innowacyjnymi dermokosmetykami” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020:

- **zamieniono podziemny zbiornik gromadzący wody deszczowe na zestaw skrzynek retencyjno-rozsączających;**
- **dodano stalową obudowę urządzeń wentylacyjnych na dachu części B budynku;**
- **zmieniono grubość podstawowej warstwy termoizolacji stropodachów - z 25cm na 20cm o wsp. lambda 0,036W/mK;**
- **skorygowano poziom posadzki w pom. C 1.01 Archiwum 2 (antresola) z +3,74 na +3,62;**
- **zmieniono lokalizację drzwi wyłazowych na dach części A budynku - z pom. C 1.01 Archiwum 2 (antresola);**
- **skorygowano sposób odwodnienia stropodachów przez wprowadzenie dodatkowych wpustów podgrzewanych;**
- **dodano drzwi wewnętrzne Dw1 do pom. C 0.01 Archiwum;**
- **zmieniono nieznacznie układ pom. B 1.03 Biuro zarządu;**
- **zmieniono rozmiar drewnianych żaluzji elewacyjnych - przekrój pojedynczej lameli 21x140mm.**